



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraiaras	Nº OPERAÇÃO 1086684-80	Nº SICONV 943119	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO: OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF Ibiraiaras/RS		REPASSE 287.306,00	CONTRAPARTIDA 58.906,49	Nº RRE 1
				INVESTIMENTO 346.212,49	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA ÂNGELO SGARBO	Em Análise	1713,8	m²	LOTE 1	1	187.314,60	-	-	-	0,00%	
2.	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ BEDIN	Em Análise	1472,8	m²	LOTE 1	1	158.897,89	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)		
							Repasse	287.306,00	-	-	-	
							Contrapartida	58.906,49	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	346.212,49	-	-	-	0,00%

Observações: Acumulado Anterior: 0,00%

quarta-feira, 12 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: 0  
Profissão: 0  
CREA/CAU: 0  
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo: