



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	Nº OPERAÇÃO 1088410-06	Nº SICOMV 945411	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO R.A.S.	MUNICÍPIO / UF Ibiraitaras/RS	REPARSE 335.755,00	CONTRAPARTIDA 11.898,51	INVESTIMENTO 347.653,51	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Reparse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO STELLA	Em Análise	3594,69	m²	LOTE 1	1	347.653,51	-	-	-	0,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)		
							Reparse	335.755,00	-	-	-	
							Contrapartida	11.898,51	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	347.653,51	-	-	-	0,00%

Observações:

Acumulado Anterior: 0,00%

Ibiraitaras/RS
Local

quarta-feira, 29 de maio de 2024
Data

Representante Tomador
Nome: Douglas Rossoni
Cargo: Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/IRRT: 0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: