



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087735-95	Nº SICONV 943711	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ANTONIO STELLA E LONGINO Z. GUADAGNIN	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS
---------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTONIO STELLA	174.432,77	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
			% Período:	91,50%		8,50%									
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	158.064,52	% Período:	100,00%											
			% Período:			100,00%									
1.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.727,46	% Período:												
			% Período:	100,00%											
1.3.	PLACA DE OBRA	1.549,46	% Período:												
			% Período:												
1.4.	CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE	8.919,42	% Período:			100,00%									
			% Período:												
1.5.	PAVIMENTAÇÃO TRECHO DO PASSEIO PL	3.171,91	% Período:			100,00%									
			% Período:												
2.	PAVIMENTAÇÃO RUA LONGINO ZACHARI	167.981,82	% Período:		83,07%	16,93%									
			% Período:		100,00%										
2.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	139.534,24	% Período:		100,00%										
			% Período:												
2.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.354,28	% Período:			100,00%									
			% Período:												
2.3.	CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE	8.870,27	% Período:			100,00%									
			% Período:												
2.4.	PAVIMENTAÇÃO TRECHO DO PASSEIO PL	16.223,03	% Período:			100,00%									
			% Período:												
Total: R\$ 342.414,59			%:	46,61%	40,75%	12,64%									
Período:			Repasso:	133.925,53	117.077,44	36.303,03									
			Contrapartida:	25.688,45	22.456,80	6.963,34									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	159.613,98	139.534,24	43.266,37									
Acumulado:			%:	46,61%	87,36%	100,00%									
			Repasso:	133.925,53	251.002,97	287.306,00									
			Contrapartida:	25.688,45	48.145,25	55.108,59									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	159.613,98	299.148,22	342.414,59									

Ibiraitaras/RS
Local
terça-feira, 18 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marini Gusberti
CREA/CAU: CREA RS 260385
ART/RRT: 13221420