



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	Nº OPERAÇÃO 1086697-61	Nº SICONV 943234	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO SÃO JOSÉ DO CARREIRO	MUNICÍPIO / UF Ibiraitaras/RS	Valor Total (R\$)	REPASSE 238.856,00	CONTRAPARTIDA 64.481,60	Nº RRE 1
SITUAÇÃO DO TCF/CR: Atrasada		Percentual previsto em: jun-24	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)	
		100,00%	-	-	

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período		
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ DO CAF	0	2820,14	m²	LOTE 1	1	303.337,60	-	-	0,00%	
2.		0	0				-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	0,00%	
							(%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	
							Repassa	238.856,00	-	-	
							Contrapartida	64.481,60	-	-	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	303.337,60	-	-	0,00%

Observações: \_\_\_\_\_  
 Ibiraitaras/RS \_\_\_\_\_  
 Local \_\_\_\_\_  
 sexta-feira, 7 de junho de 2024  
 Data \_\_\_\_\_

Representante Tomador  
 Nome: Douglas Rossoni  
 Cargo: Prefeito

Responsável Social  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Nome: 0  
 Profissão: 0  
 CREA/CAU: 0  
 ART/RRT: 0

Responsável Financeiro  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

*Neiry*